

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

■ 우리 신안군에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
압해 농공단지 조성사업	79,590	5,334	6,146	8,100	60,010	2027	2023	10
바다의 문화시설 조성사업	24,000	870	3,520	8,200	11,310	2025	2023	20
비금도 관광자원화사업	5,800	0	0	600	5,200	2026	2023	1
추포도 음식관광테마 명소화사업	42,000	300	300	2,100	39,600	2027	2023	3
지도 봉리마을 유희시설 관광자원화	5,500	0	16	1,584	3,900	2025	2023	
신안군노인 종합복지관 건립	10,000	0	0	0	0	2026	2023	0
도초면 농어촌폐기물 소각시설 설치사업	2,765	-	-	269	2,496	2025	2023	5
신안철새박물관 활성화 사업	1,200	-	-	1,200	-	2024	2023	40
퍼플섬 관광지 진입도로 개설	3,000	1,100	302	1,200	700	2024	2023	30
장산 다수항 어촌신활력증진사업	10,000	-	-	3,000	7,000	2026	2023	20
압해 진번·칠동항 어촌신활력증진사업	6,550	-	212	2,000	4,430	2025	2023	30
어촌신활력증진사업(흑산 비리마리항)	4,550	-	148	1,500	2,902	2025	2023	30

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진 척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
조피볼락 산란서식장 조성사업	4,000	-	800	800	2,400	2027	2023	30
2023년 염전근로자 안심숙소 지원사업	3,000	-	-	1,000	2,000	2025	2023	5
공공주도 해상풍력 단지개발 지원사업	8,000	0	1,552	2,368	4,080	2025	2023	30
2024년 신재생에너지 보급 융복합 지원사업	3,997	-	3,997	-	-	2024	2023	50
농업인 정보화 교육관 건립공사	2,500	-	-	1,500	1,000	2024	2023	10
스마트원예단지 기반조성사업	2,850	-	855	1,995	-	2024	2023	15
저탄소에너지 공동이용시설	2,800	-	840	1,960	-	2024	2023	10
채소류 출하조절시설 지원사업	12,300	-	248	6,752	5,300	2025	2023	15
자은 기후대응도시숲 조성사업	2,000	-	2,000	2,000	-	2024	2023	95
지도 기후대응도시숲 조성사업	15,000	-	5,000	5,000	5,000	2025	2023	70
자은 치유의 숲 조성사업	5,000	-	5,000	5,000	2,200	2025	2023	80

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2023년에 추진한 사업
※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '23년말 기준으로 작성

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	압해 농공단지 조성사업	담당자	투자유치과 김윤선(☎240-3294)		
-----	--------------	-----	----------------------	--	--

사업목적 및 필요성

- 신안군은 지속된 인구감소와 농수산 1차 산업에 편중되어 부가가치를 창출할 수 있는 산업인프라와 제조시설이 부족한 실정임
- 인구감소의 주된 원인을 양질의 일자리 부재로 보고 신규 농공단지를 조성하여 1차산업에 편중된 산업구조와 부족한 산업인프라 개선을 통해 청년이 돌아오는 여건을 마련하여 지방소멸위기 극복하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년
- 위 치 : 신안군 압해읍 복룡리 일원
- 규 모 : 310,405㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 79,590백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	79,590	5,334	6,146	8,000	60,120
국 비	12,700	-	-	-	12,700
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	46,900	5,334	6,146	-	35,420
지 방 채	20,000	-	-	8,000	12,000
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '24. 06. ~ : 농공단지 산업단지계획(기본 및 실시설계) 수립 중

향후계획

- '24. 09 ~ 11. : 관련 행정절차 이행(주민설명회, 관계기관협의 등)
- '24. 12. : 전라남도 산업단지위원회 심의 및 승인고시
- '25. 01.이후 : 편입부지 보상 및 수용절차 이행 / 공사 착공

사업명	바다의 문화시설 조성사업	담당자	문화예술과 김대현(8240-8044)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 바다의 문화시설 조성을 통한 지역 문화자원과 예술작품의 결합으로 지역만의 정체성 확립 및 문화예술 중심지로 부각

사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 신안군 비금면 구림리 785-54 지선
- 규 모
 - 대지면적: 27,956㎡
 - 조 형 물: 1,800㎡(L = 110m, W = 30m, H = 23m)
 - 산 책 로: 1,000m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	24,000	870	3,520	8,200	11,310
시군구비	24,000	870	3,520	8,200	11,310

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2021. 11.: 국유재산 매입완료(27,956㎡)
- 2023. 8.: 전남도 지방재정 투자심사
- 2023. 10.: 작가 MOU협약 체결 및 착수
- 2024. 2.: 실시설계 완료
- 2024. 6.: 관급자재 발주

향후계획

- 2024. 10.: 산책로 및 주차장 조성 실시설계 용역
- 2025. 2.: 현장 제작설치 착수
- 2025. 3.: 산책로 및 주차장 사업 착공
- 2025. 12.: 사업완료

사업명	비금도 관광자원화사업	담당자	문화예술과 문용훈(0240-8075)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 2023년 5월 프랑스 파리 세브르 국립도자기박물관에서 양국의 첫 만남을 기념하는 행사가 프랑스 한국대사관 주최로 열리며, 1851년 프랑스의 고래잡이배 르나르발호의 난파로 시작된 프랑스와의 인연이 알려지게 되었으며, 이를 신안의 새로운 미래 관광산업의 하나로 개발하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2024 ~ 2026
- 위 치 : 신안군 비금면 구림리 785-54
- 규 모 : 복합문화시설(연면적 858㎡), 전망공간, 편의시설 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,800			400	5,400
국 비					
시 도 비	2,900			200	2,700
시군구비	2,900			200	2,700
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- 신규 문화관광자원개발사업(전환) 확정: 2023. 11.
- 2024년 중기지방재정 계획 반영: 2023. 12.

향후계획

- 기본계획 용역 추진 : 2024. 09. ~
- 공공건축 기획 용역 추진 : 2024. 10. ~
- 공공건축 사업계획 사전 검토 및 공공건축 심의 추진 : 2024. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2025. 1. ~ 12.
- 비금도 관광자원화사업 공사 추진 : 2026. 1. ~ 12.

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	추포도 음식관광테마명소화사업	담당자	문화예술과 문용훈(0240-8075)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 신안군의 부족한 섬 음식관광을 활성화 할 수 있는 전략적 기지로 개발
- 다양한 식재료와 수려한 자연환경을 연계한 미식관광 거점 조성의 최적지

사업개요

- 기 간 : 2024 ~ 2027
- 위 치 : 신안군 암태면 수곡리 989 외 16
- 규 모 : 부지면적 48,289㎡, 건축연면적 8,241.89㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 42,046백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	42,046	288	288	2,072	39,686
국 비	20,879			1,036	19,843
시 도 비	6,264			311	5,953
시군구비	14,903	288	288	725	13,890
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- 기본계획 수립 : 2023. 5. ~ 12.
- 2023년 제3차(수시) 지방재정 중앙투자심사 통과 : 2023. 12.
- 추진전략 및 운영방안 수립 용역 추진 : 2024. 4. ~
- 건축기획 용역 추진 : 2024. 6. ~

향후계획

- 공공건축 사업계획 사전 검토 및 공공건축 심의 추진 : 2024. 10.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2025. 1. ~ 2026. 4.
- 추포도 음식관광테마명소화사업 공사 추진 : 2026. 7. ~ 2027. 12.

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	지도 봉리마을 유희시설 관광자원화	담당자	관광진흥과 김인승(8240-8188)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 주변 관광자원과 연계한 관광거점으로 조성하여 지역 관광 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2023년~2025년
- 위 치 : 전라남도 신안군 지도면 봉리마을 일원
- 규 모 : 20,238m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계			16	1,584	3,900
국 비	2,750		8	792	1,950
시 도 비					
시군구비	2,750		8	792	1,950
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 2023. 5. : 기본계획 용역 발주
- 2023. 11. : 지방재정투자심사 완료

향후계획

- 2024. 8. : 지도 북초등학교 철거공사 완료
- 2024. 10. : 기본계획 용역 완료
- 2024. 12. : 기본 및 실시설계 용역 발주

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	신안군 노인종합복지관 건립	담당자	주민복지과 정세빈(8240-8943)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노인인구 증가와 인구고령화에 따른 노인복지 수요 급증에 따른 다양하고 종합적인 프로그램 제공을 통한 노인복지 증진 도모하고자 노인종합복지관 건립이 필요하다고 사료됨

사업개요

- 기 간 : 2023년 - 2026년
- 위 치 : 전라남도 신안군 압해읍 학교리 588-7번지 일원
- 규 모 : 건축 연면적 2,500㎡(지상 3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000	0	0	0	10,000
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,000	0	0	0	5,000
지 방 채					
민간자본					
기 타	5,000	0	0	0	5,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2023. 09 : 지방재정 투자심사 완료

향후계획

- 2025년 : 예산확보 및 기본 및 실시설계 인허가 등 행정절차 이행 추진

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	도초면 농어촌폐기물소각시설 설치사업	담당자	세계유산과 박수현(8240-8448)
-----	---------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 노후 소각시설의 교체로 가연성 쓰레기를 안정적이고 위생적으로 처리하여 쾌적한 생활환경 조성과 주민 보건향상을 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 3. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 전라남도 신안군 도초면 이곡리 14-5번지 일원
- 규 모
 - 소각로 교체(195→300kg/hr), 소각동 379㎡, 수혜주민 2,649명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,765백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,765			269	2,496
국 비	1,500			188	1,312
시 도 비	379.3			24.3	355
시군구비	885.7			56.7	829

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계, 소각로 제작 중)

- 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료 : '22. 1. ~ 3.
- 소각시설 기술진단(한국환경공단) : '22. 7. ~ 10.
 - ※ 시설노후로 신규시설로 교체 필요 : 사용개시 후 14년 경과
- 폐기물처리시설 국고보조 신청(군→환경부) : '23. 3.
- 지방재정 투자심사(적정) : '23. 8.
- 국고보조사업 예산안 확정내시 알림(도→군) : '24. 1.
- 실시설계 : '24. 3. ~ 10.
- 소각시설 구매 제작 설치(총괄) : '24. 6. ~ '25. 11.

□ 향후계획

- 인허가, 계약심사, 일상감사, 재원협의 : '24. 10.
- 시설공사 착공(총괄) : '24. 11.
- 폐기물처리시설 설치검사 및 준공 : '25. 11.
- 폐기물처리시설 사용개시 : '25. 12.

사업명	신안철새박물관 활성화 사업	담당자	세계유산과 박창욱(8240-8648)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 흑산공항 개항 대비, 국제적인 철새 중간기착지로서의 서식지 보전과 지역 경제 활성화를 위해 지역 명소로 자리잡은 철새박물관 확대 및 볼거리 제공

사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 전라남도 신안군 흑산면 흑산읍동길 38 일원
- 규 모
 - 박물관 별관 1동 증축(296㎡) 1동, 전시연출 용역 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,200백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,200			1,200	
국 비					
시 도 비	660			660	
시군구비	540			540	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 지방재정 투자심사(조건부) : '23. 8.
- 목포지방해운항만청 업무협약 및 인허가 완료 : '23. 8. ~ 10.
- 실시설계 완료 : '23. 8. ~ 12.
- 전남도 계약심사 완료 : '24. 1.
- 증축공사 착수 : '24. 2.
- 전시연출 및 전시물 제작설치 용역 착수 : '24. 7.

향후계획

- 증축공사 준공 : '24. 10.
- 전시연출 및 전시물 제작설치 용역 완료 : '24. 12.

사업명	퍼플섬 관광지 진입도로 개설	담당자	섬발전진흥과 박태준(☎240-8483)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 퍼플섬 관광객 급증 및 예술섬(플로팅뮤지엄, 김환기미술관 등) 조성에 따른 섬 관광객 수요 대응을 위해 예술섬~퍼플섬 간 교통·관광인프라 확충 필요

사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2025
- 위 치 : 신안군 안좌면 읍동리 일원
- 규 모 : 진입도로 개설 L=2.2km, B=8.0~11.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000	1,100	302	1,200	700
국 비	0	0	0	0	0
전 환 분	1,500	550	302	600	350
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,500	550	0	600	350
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 실시설계 용역 및 소규모 재해·환경영향평가용역 : 22. 01. ~ 23. 05.
- 편입토지 협의 추진 : 22. 01. ~ 24. 01.
- 공사 착공(1차분) : 23. 12.
- 공사 착공(2차분) : 24. 04.

향후계획

- 공사 준공 : 25. 02.

사업변경 내역(해당시)

- 사업위치 : (당초) 안좌면 남강리 산48번지 (변경) 안좌면 읍동리 1700-1번지
- 사업규모 : (당초) 도로 L=1.3km, B=5.0m (변경) 도로 L=1.5km, B=8.0~12.0m

사업명	장산 다수항 어촌신활력증진사업	담당자	섬발전진흥과 김태창(☎240-8417)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 장산도 유일 지방어항이나 열약한 여건으로 어촌신활력증진사업으로 어촌의 정주가치를 높여 지역주민 유출 최소화와 어촌 생활서비스 전달 체계 구축과 일자리 창출을 이루고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2023.01. ~ 2026.12.
- 위 치 : 신안군 장산면 다수리 일원
- 규 모 : 앵커조직운영, 어항시설정비, 어촌스테이션, 생활여건 개선 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000	-	-	3,000	7,000
국 비	7,000	-	-	2,100	4,900
시 도 비	900	-	-	270	630
시군구비	2,100	-	-	630	1,470
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 최종대상지 선정 : ' 23. 01.
- 앵커조직 민간위탁 계약 : ' 23. 12.
- 기본계획 및 지역역량강화 용역 착수 : ' 24. 05.

향후계획

- 기본계획 및 시행계획 수립 : ' 24. 12.
- 사업시행 : ' 25. 01.

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	압해 진반·칠동항 어촌신활력증진사업	담당자	섬발전진흥과 김태창(☎240-8417)
-----	---------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 소규모 어항 및 배후 어촌마을의 재해예방을 위한 어항시설 확충 등 생활 안전시설개선

사업개요

- 기 간 : 2023.01. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 신안군 압해읍 고이리 일원
- 규 모 : 여객선 선착장확장, 물양장, 대합실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,550	-	212	2,000	4,430
국 비	4,585	-	149	1,400	3,036
시 도 비	589	-	19	180	390
시군구비	1,376	-	44	420	912
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 최종대상지 선정 : ' 23. 01.
- 기본 및 실시설계 착수 : ' 23. 07.
- 기본계획 수립 및 고시 : ' 24. 06.

향후계획

- 시행계획 수립 및 고시 : ' 24. 09.
- 사업착공 : ' 24. 10.

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	어촌신활력증진사업(흑산 비리·마리항)	담당자	섬발전진흥과 김태창(☎240-8417)
-----	----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 소규모 항포구 등 장기간 투자 부족으로 낙후되어 안전을 위협하는 어업 필수 시설 및 생활안전시설 개선

사업개요

- 기 간 : 2023.01. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 신안군 흑산면 비리 일원
- 규 모 : 물양장 확장, 방파제 연장, CCTV설치 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,550	-	148	1,500	2,902
국 비	3,185	-	104	1,050	2,031
시 도 비	409	-	13	135	261
시군구비	956	-	31	315	610
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 최종대상지 선정 : ' 23. 01.
- 기본 및 실시설계 착수 : ' 23. 07.
- 기본계획 수립 및 고시 : ' 24. 02.

향후계획

- 시행계획 수립 및 고시 : ' 24. 09.
- 사업착공 : ' 24. 10.

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	조피블락 산란서식장 조성사업	담당자	해양자원과 한유빈(☎240-8613)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 최근 기후변화 및 남획 등으로 수산자원량 급감함에 따라 산란·서식장 조성을 통한 지속 가능한 수산자원 공급 거점 마련

사업개요

- 기 간 : 2023~2027(5년간)
- 위 치 : 하의 옥도 ~ 안좌 사치해역 일원
- 규 모 : 인공어초 투하, 수산종자 방류, 효과조사, 환경개선 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000		800	800	2,400
국 비	2,000	-	400	400	1,200
시 도 비					
시군구비	2,000	-	400	400	1,200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '23. 1. : 해양수산부 공모사업 선정
- '23. 2. : 조피블락(1년차) 산란서식장 조성계획 수립
- '23. 6. ~ 12. : 인공어초 투하 등 산란서식장 조성 및 효과조사 추진
(위탁사업비(군비) 400백만원 집행)

향후계획

- 23~27년, 5년간 매년 800백만원씩 인공어초, 종자방류, 효과조사 등 사업추진

사업명	2023년 염전근로자 안심숙소 지원사업	담당자	천일염지원과 김대영(0240-8555)
-----	-----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 염전 노동인구의 고령화, 인구감소, 노동집약적인 어업 여건 등으로 천일염 생산 현장에서 부족한 노동력을 외부 고용으로 해소
- 열악한 근로자 주거환경 개선을 통해 안정적으로 노동력을 확보하여 어촌경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년
- 위 치 : 신안군 하의면 대리 446-1번지 일원
- 규 모 : 대지면적(2,569㎡), 연면적(656㎡), 건축규모(2인실 10호)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000	-	-	1,000	2,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,800	-	-	600	1,200
시군구비	1,200	-	-	400	800
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2023. 02: 적지조사 및 추진계획 수립
- 2024. 01: 기본 및 실시설계용역 발주

향후계획

- 2024. 10: 건축공사 계약심사 및 발주
- 2025. 10: 준공 및 정산

사업명	공공주도 해상풍력 단지개발 지 원사업	담당자	신재생에너지과 박장우 (☎240-5448)
-----	-------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 공유수면을 활용한 해상풍력 최적입지의 선제적 검증 및 계획적 개발을 통해 지속 가능한 대규모 해상풍력 발전단지 조성 추진
- 수용성·환경성 사전 확보 및 지역사회와의 개발이익 공유 활성화를 통한 대규모 해상풍력 발전단지 적기 조성 추진

사업개요

- 기 간 : 2023. 4. ~2025. 12.
- 위 치 : 신안군 일원
- 내 용 : 부유식 해상풍력 개발지구 사전 타당성 검증
 - 풍황자원 및 해역환경 조사, 인허가 저촉 여부 조사, 지역 수용성 조사·확보, 발전단지 설계, 기본계획 수립 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,000	0	1,552	2,368	4,080
국 비	3,150	0	1,050	1,050	1,050
군 비	800	0	150	250	400
민간자본	4,050	0	352	1,068	2,630

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 신안군 ↔ 한국에너지공단 협약 체결
- 사전 인허가 검토 및 단지개발 기본계획 & 어업피해 영향조사 용역계약

향후계획

- 해상풍력 최적입지의 선제적 검증 및 계획적 개발을 통해 지속 가능한 대규모 해상풍력 발전단지 조성 추진
- 주민수용성 확보를 통한 대규모 해상풍력 발전단지 적기 조성

사업명	2024년 신재생에너지 보급 융복합 지원사업	담당자	신재생에너지과 강지석(☎240-8267)
-----	-----------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 신재생에너지 설비 보급을 통한 지역주민들의 정주여건 개선 및 신재생에너지에 대한 이해도 향상

사업개요

- 기 간 : 2024. 01월 ~ 12월
- 위 치 : 지도읍, 증도면 일원
- 규 모 : 태양광 3kW, 태양열 13.6㎡ 등 416개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,997백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,997	-	-	3,997	-
국 비	1,078	-	-	1,078	-
시 도 비	240	-	-	240	-
시군구비	2,278	-	-	2,278	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	401	-	-	401	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2024년 융복합지원사업 협약체결 및 사업비 교부 완료
- 태양광 태양열 설비 시공

향후계획

- 융복합지원사업 설비 시공 완료('24. 12월)
- 설치 확인 및 정산('25. 2월)

사업변경 내역(해당없음)

사업명	농업인 정보화 교육관 건립공사	담당자	농촌진흥과 안주옥(0240-4138)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 디지털 시대에 부응한 다양한 교육과정 운영으로 농업인 정보화 능력 향상

사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 12.
- 위 치 : 신안군 압해읍 압해로 1042
- 규 모 : 1층 필로티 , 2~4층 총 788.78m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,500	-	-	1,500	1,000
국 비	750	-	-	750	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	750	-	-	750	-
지 방 채	1,000	-	-	-	1,000
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

- 2024. 06. : 착공
- 2024. 07. : 기초 파일 공사
- 2024. 08. : 1층 기둥, 보, 슬래브 철근 배근

향후계획

- 2024. 11. 29. : 준공 예정

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	스마트원예단지 기반조성사업	담당자	친환경농업과 이건우(0240-8419)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후·영세한 재배시설을 이전·집적화하거나 신규로 규모화된 스마트팜 단지를 조성하여 시설원예 핵심거점으로 육성, 농식품 수출확대 및 농업의 미래성장산업화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2024년(2년)
- 위 치 : 신안군 도초면 발매리 1390-2 외 16필지
- 규 모 : 5.7ha 기반조성(절·성토, 저류지, 도로, 주차장)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,850	-	855	1,995	0
국 비	1,995	-	599	1,396	-
시 도 비	171	-	51	120	-
시군구비	684	-	205	479	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 기반조성 공사 착공 : '24. 4. 15.
 - 시공업체 : (주)에스오씨 대표 서정호(소재지 : 전남 완도)
- 사업부지 절·성토 작업 : '24. 9. ~ 10.

향후계획

- 저류지 및 도로, 주차장 공사 : '24. 10. ~ 12.
- 준공 및 사업 완료 : '24. 12월 중

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	저탄소에너지 공동이용시설	담당자	친환경농업과 이건우(0240-8419)
-----	---------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 섬 지역으로 구성된 신안군에 친환경 시설원에 주산지를 전략적 육성 및 석탄 에너지 등 온실가스 배출원 감축과 재생에너지 확대를 통해 농업 부문 넷제로(Net-Zero) 달성

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2024년(2년)
- 위 치 : 신안군 도초면 발매리 1390-2 외 16필지
- 규 모 : 4.0ha 저탄소에너지 공동이용시설(지열 천공 및 열교환기 삽입)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,800	-	840	1,960	0
국 비	1,960	-	588	1,372	-
시 도 비	168	-	50	118	-
시군구비	672	-	202	470	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 지열 천공 공사 착공 : '24. 6. 11.
 - 시공업체 : (주)신화종합건설 대표 최준오(소재지 : 전남 화순)
- 공사 중지(스마트원예단지 기반조성 절·성토 이후 추진) : '24. 6. ~ 9.

□ 향후계획

- 지열 천공 및 열교환기 삽입 공사 : '24. 10. ~ 12.
- 준공 및 사업 완료 : '24. 12월 중

□ 사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	채소류 출하조절시설 지원사업	담당자	친환경농업과 김종국(0240-8391)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 양파의 주산지임에도 생산량 대비 열악한 관내 저장시설을 확충하여 출하기 가격 하락에 따른 재배농가의 피해를 완화하여 농가의 경영환경 개선 및 소비자 물가안정에 기여

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년(3년)
- 위 치 : 신안군 압해읍 신용리 601번지 외 9필지
- 규 모 : 저온저장고 700평, 선별장 200평 시설 및 기계·장비류

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,300	-	248	6,752	5,300
국 비	4,000	-	101	1,900	2,000
시 도 비	900	-	23	877	450
시군구비	7,400	-	124	3,975	2,850

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 실시설계 중 : '24. 8.
 - 설계업체 : (주)휘츠플래너스건축사사무소 대표 오진(소재지 : 경기 안양)
- 계약심사 중 : '24. 8. ~ 9.(전남도)

향후계획

- 전남도 계약심사, 건축인허가, 공사발주 : '24. 9월 중.
- 준공 및 사업 완료 : '25. 4월

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	자은 기후대응도시숲 조성사업	담당자	정원산림총괄과 임지호 (☎240-8078)
-----	-----------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 도시숲 조성을 통해 공기질 정화 및 도시 열섬화 현상 완화
- 기후 변화에 체계적인 대응 및 주민의 휴식공간을 제공하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2023. 01. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 신안군 자은면 송산리 182-2번지 일원
- 규 모 : 6.4ha,(7km 구간, 폭 10m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	-	2,000	2,000	-
국 비	2,000	-	1,000	1,000	-
시 도 비					
시군구비	2,000	-	1,000	1,000	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 95 %)

- 식재기반 조성
- 수목식재 조성

향후계획

- 수목 유지관리

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	지도 기후대응도시숲 조성사업	담당자	정원산림총괄과 임지호 (☎240-8078)
-----	-----------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 도시숲 조성을 통해 공기질 정화 및 도시 열섬화 현상 완화
- 기후 변화에 체계적인 대응 및 주민의 휴식공간을 제공하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2023. 01. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 신안군 지도읍 광정리 일원
- 규 모 : 5ha,(3.2km 구간, 폭 25m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,000	-	5,000	5,000	5,000
국 비	7,500	-	2,500	2,500	2,500
시 도 비					
시군구비	7,500	-	2,500	2,500	2,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70 %)

- 25년도 사업지 토지매입 및 설계 실시
- 수목 식재 및 숲길 조성

향후계획

- 사후 관리 및 향후 식재지 식재 기반조성

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	자은 치유의숲 조성사업	담당자	정원산림총괄과 임지호 (☎240-8078)
-----	--------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 소득증대 및 고령사회 진입으로 인한 산림치유 요구 증대

사업개요

- 기 간 : 2023. 01. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 신안군 자은면 송산리 산63일원
- 규 모 : 13.5ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	-	-	5,000	-
국 비	2,500	-	-	2,500	-
시 도 비					
시군구비	2,500	-	-	2,500	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80 %)

- 식재 기반조성
- 수목식재 및 치유의 숲 조성

향후계획

- 수목 생육관리 및 환경 정비

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

9-2 지방채 발행사업

☐ 우리 신안군에서 '23년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
		해	당	없	음			

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황(별첨 가능)

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 작성요령은 투자심사사업에 준하며, 재원에 지금까지 지방채 발행액 및 발행예정액을 필히 기재

9-3 민간투자사업

☐ 우리 신안군에서 '23년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2023년	2024년	2025년 이후	
BTL		해	당	없	음			
BTO								

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2023년까지는 집행액(결산기준), 2024년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의회시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황(별첨 가능)

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 작성요령은 투자심사사업에 준하며, 총사업비, 최소수익보장 등 계약조건, 지금까지 임대료 및 운영비 부담액, 향후 부담예정액, 계약조건변경 사항 등을 필히 기재