

[별첨1]. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정결과[기준: 0.01개(f)/cc]	검출석면
11월 22일 (일)			
#1	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#2	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#3	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#4	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#5	작업장주변(실외)1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#6	폐기물반출구1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#7	폐기물반출구2	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#8	위생설비입구	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#9	부지경계선	0개/100시야	미만
#10	위생설비입구	0개/100시야	미만

※ 검출한계(LOD) : $(120,000/(V \times N)) \times 0.005$ ※N : 계수 시야 수, V : 총 포집유량(L)
 (0.002개(f)/cc ~ 0.005개(f)/cc)

* 위상차현미경으로는 섬유석면 및 섬유상 먼지는 길이 5 μ m이상, 직경 0.25 μ m~3 μ m길이대 직경비 3:1을 기준으로 계수하며 검출석면의 종류는 판별할 수 없음.

2015년도

석면 해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

[염전생산시설(소금창고, 해주) 슬레이트 처리사업]